


*P. J. Kundej*  
2023-06-14

**PG INWEST Sp. z o.o.**

ul. Parkowa 1E  
05-230 Kobyłka

**NACZELNIK**  
**Wydziału Inwestycji i Rozwoju**  
*Grażyna Woznicka*  
**mgr inż. Grażyna Woznicka**

Zakroczym, dnia 12 czerwca 2023 r.



*WIR*  
*WFB*  
2023-06-13

*A7*

**Pan Artur Ciecierski**

**Burmistrz Miasta i Gminy Zakroczym**

Informacje dotyczące modernizacji systemu odgazowania składowiska w okresie od 11 maja 2023.roku do 10 czerwca 2023.roku.

Wzorem minionych miesięcy spółka PG INWEST informuje o postępach prac związanych z modernizacją odgazowania składowiska:

- posadowiona została kontenerowa stacja transformatorowa, która umożliwi połączenie z siecią elektryczną SN. Trwają prace montażowe związane z wyposażeniem i uruchomieniem poszczególnych jej elementów,
- wykonane zostały przyłącza elektryczne NN służące do poboru i odprowadzenia mocy z agregatu biogazowego,
- zamontowano moduł odsiarczania biogazu wraz z armaturą sterującą,
- włączono przewód tłoczny do systemu odsiarczania,
- zamontowano odwadniacz ciśnieniowy na rurociągu tłocznym przed odsiarczalnikiem,
- wykonano kolejne ujęcie poziome biogazu z rurociągami przyłączeniowymi wraz z włączeniem do pochodni awaryjnego unieszkodliwienia biogazu,

Obecnie większa część robót będzie wkraczać w fazy odbioru, głównie ze strony PGE. Ich czas i terminowość są od nas niezależne, nie mniej jednak żywię nadzieję, że cały proces będzie przebiegał sprawnie.

**PREZES ZARZADU**

*Piotr Gołogowski*  
**mgr inż. Piotr Gołogowski**