


**PG INWEST Sp. z o.o.**

ul Parkowa 1E  
05-230 Kobyłka

*P. J. Kurdej*  
2023-02-14

**NACZELNIK**  
Wydziału Inwestycji i Rozwoju  
*mgr inż. Wrażyna Wozniak*

Zakroczym, 10 luty 2023 r.



**Pan Artur Ciecierski**

**Burmistrz Miasta i Gminy Zakroczym**

Informacje dotyczące modernizacji systemu odgazowania składowiska Zakroczym w okresie od 11 stycznia 2023r. do 10 lutego 2023r.

- Złożone zostało zamówienie na zakup kompletnej stacji transformatorowej. Czas oczekiwania na dostawę urządzenia – 18 tygodni.
- W związku z projektowaniem systemu unieszkodliwienia biogazu w oparciu o docelowe dwa agregaty, PGE przygotowuje aneks do warunków przyłączeniowych, w przypadku gdyby jeden był nie wystarczający.
- W związku z otrzymanym postanowieniem z Wydziału Architektury, nanoszone są w projekcie budowlanym poprawki oraz wskazane braki.

W mojej ocenie część uzupełnień przedstawionych w postanowieniu otrzymanym ze Starostwa nie ma żadnego uzasadnienia, zarówno technicznego jak również formalno-prawnego, takich jak:

1. Uzgodnić inwestycję z Urzędem Lotnictwa Cywilnego w Warszawie, ze względu na bliską lokalizację z Mazowieckim Portem Lotniczym Warszawa-Modlin.
2. Załączyć Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.
3. Uzgodnić inwestycję z Konserwatorem Zabytków.

Na wszystkie uzupełnienia i wyjaśnienia wyznaczony został termin 60 dni, pod rygorem wydania decyzji o odmowie zatwierdzenia projektu i wydania pozwolenia na budowę.

Planowane prace w żadnym stopniu nie ingerują, ani też nie naruszają sąsiednich terenów. Inwestycja wymaga pilnej realizacji z uwagi na niewłaściwe funkcjonowanie obecnego systemu odgazowania.

Ze swojej strony żywię nadzieję, że organ rozpatrujący wniosek o wydanie pozwolenia na budowę, po uzupełnieniach projektu niezwłocznie go zatwierdzi oraz umożliwi realizację robót budowlanych.

**PREZES ZARZĄDU**

*mgr inż. Piotr Gołębowski*