

PG INWEST Sp. z o.o.

ul. Parkowa 1E
05-230 Kobyłka



P. J. Kunkel
2023-05-15

NACZELNIK
Wydziału Inwestycji i Rozwoju
[Signature]
mgr inż. Grażyna Woźnicka

2023-05-15

[Signature]

Zakroczym, 12 maj 2023 r.

Pan Artur Ciecierski

Burmistrz Miasta i Gminy Zakroczym

Informacje dotyczące modernizacji systemu odgazowania składowiska w okresie od 11 kwietnia 2023r. do 10 maja 2023r.

Wzorem minionych miesięcy spółka PG INWEST informuje o postępach prac związanych z modernizacją odgazowania składowiska:

- uruchomiono urządzenia modułu pompująco-regulacyjnego (MPR) ujmującego biogaz ze składowiska,
- uruchomiona została pochodnia awaryjnego systemu unieszkodliwienia biogazu, która pracuje w trybie ciągłym.
- podłączono do systemu unieszkodliwienia biogazu większość studni ujmujących biogaz,
- posadowiona oraz zamontowana została stacja kontenerowa agregatu biogazowego, która jest gotowa do docelowego podłączenia z systemem ujmującym biogaz oraz ze stacją transformatorową,
- trwają prace związane z dalszą rozbudową nowego systemu rurociągów ujmujących biogaz i ich podłączania do kontenera pompującego oraz pochodni,
- czekamy na dostawę stacji transformatorowej, zgodnie z umową powinna ona być dostarczona w 21 tygodniu mierzącego roku, tj. pod koniec maja.

Montaż awaryjnego systemu unieszkodliwienia biogazu w pochodni według moich obserwacji wyraźnie zminimalizował uciążliwość odorową, nie mniej jednak może się jeszcze nasilać podczas prowadzenia dalszych robót, w szczególności związanych z koniecznością prowadzenia wykopów oraz z układaniem rurociągów ujmujących biogaz i ich podłączania do kolejnych studni.

PREZES ZARZĄDU

[Signature]
mgr inż. Dłotr Gałęgowski