

p. J. Kunder
2023-07-14


NACZELNIK
Wydziału Inwestycji i Rozwoju
mgr inż. Grażyna Woźnicka

(10)

PG INWEST Sp. z o.o.

Zakroczym, dnia 11 lipca 2023 r.

ul. Parkowa 1E
05-230 Kobyłka



NIR

Pan Artur Ciecierski

Burmistrz Miasta i Gminy Zakroczym

Informacje dotyczące modernizacji systemu odgazowania składowiska w okresie od 11 czerwca 2023 roku do 10 lipca 2023 roku.

Pragnę poinformować, że w dniu 07 lipca 2023r. spółka PG INWEST zgłosiła do odbioru wykonanie całości prac, za które wcześniej była odpowiedzialna EKKO-FAZA, zrealizowanych w ramach decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr 881/19 z dnia 28.06.2019r. znak WOP.7721.545.2019.NI.

PG INWEST Sp. z o.o wykonała też roboty budowlane polegające na kompleksowej modernizacji elektrowni biogazowej oraz całej instalacji odgazowania składowiska.

Całkowity zakres prac obejmował:

1. Podłączenie studni odgazowujących i ujęć do systemu zbierania biogazu.
2. Wykonanie stacji ssawy zapewniającej odpowiedni stopień odgazowania składowiska.
3. Wykonanie pochodni umożliwiającej awaryjne spalanie biogazu lub spalanie biogazu nie nadającego się do wytwarzania energii w zainstalowanym agregacie.
4. Wykonanie urządzeń umożliwiających regulację systemu odgazowania.
5. Wykonanie remontu instalacji odgazowującej oraz posadowienie nowego agregatu kogeneracyjnego wytwarzającego energię elektryczną i ciepłą, wraz z rurociągiem tłocznym, odsiarczalnikiem i odwadniaczami.
6. Wykonanie zaworów regulacyjnych i odcinających, przerywacza płomienia, automatycznego systemu bezpieczeństwa, zapewnienie środków ochrony przeciwpożarowej.
7. Zamontowanie punktów monitoringu gazu na poszczególnych ujęciach biogazu na studniach, w kontenerze ssawy i w newralgicznych punktach systemu.

Ponadto w ramach zgłoszenia do Wydziału Architektury Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim wykonano kontenerową stację transformatorową wraz z przyłączami.

Obecnie trwają odbiory techniczne i próby pracy w kontenerowej stacji transformatorowej, umożliwiającej połączenie agregatu biogazowego z siecią elektryczną SN. Z uwagi na sezon urlopowy, wydłużeniu uległ czas oczekiwania na ekipy serwisowe.

Panie Burmistrzu zapewniam, że dokładam wszelkich możliwych starań, aby niwelować uciążliwość odorową.

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Piotr Gołębowski