



WIR. 167032. 1. 2022

PG INWEST Sp. z o.o.

ul Parkowa 1E
05-230 Kobyłka



Zakroczym, dnia 10 listopada 2022 r.

M. Kundziej
16.11.2022r.

WIR
2022-11-15

Pan Artur Ciecierski

Burmistrz Gminy Zakroczym

Szanowny Panie Burmistrzu,

W odpowiedzi na otrzymane od Pana Burmistrza pismo z dnia 12 października 2022 roku, przesyłam informacje dotyczące postępu prac związanych z modernizacją systemu odgazowania składowiska przez spółkę PG INWEST.

Do tej pory podjęto w tym zakresie następujące działania:

- Trwają prace związane z wykonaniem projektu budowlanego, z uwagi na wielobranżowy charakter etap ten ulega przedłużeniu, z przyczyn niezależnych od nas.

Ponadto z uwagi na długi czas oczekiwania na dostawę urządzeń technicznych niezbędnych do skompletowania całego systemu, zanim zakończy się proces projektowania i otrzymania pozwolenia budowlanego, zdecydowałem się na podjęcie kroków związanych z ich zakupem, w tym między innymi:

- Podpisano umowę na dostawę kompletnego agregatu kogeneracyjnego w obudowie dźwiękochłonnej, zawierający silnik, generator, osprzęt do odzysku ciepła, tłumik spalin, katalizator, rozdzielnię elektryczną w wersji „Plug and Play“, planowany termin dostawy – marzec 2023r.

- Podpisano umowę na dostawę i montaż kontenera stacji zbiorczo- regulacyjnej z ssawą (MPR) – 30 portów przyłączeniowych, wyposażonych w szafę zasilająco-sterowniczą z wyświetlaczem LCD, przepustnice, rotanometr, zawór laboratoryjny do poboru próbek gazu, pomiaru temperatury i ciśnienia biogazu, ssawa gazowa, system eksplozymetryczny, wykonanie i wyposażenie w standardzie EX, oraz

- Dostawę i montaż odsiarczalnika, umożliwiającego oczyszczenie biogazu do parametrów dopuszczających do spalania w agregacie.

- Dostawę i montaż odwadniacza – 30 portów

- Dostawę i montaż pochodni biogazowej dachowej,

Planowany termin odbioru tej części zamówienia – koniec 2022r.

Dodatkowo trwają rozmowy związane z budową nowej stacji transformatorowej.

Pragnę zapewnić Pana Burmistrza i okolicznych mieszkańców, że spółka PG INWEST dokłada wszelkich starań, aby proces modernizacji systemu odgazowania przebiegł jak najsprawniej.

Z poważaniem,

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Piotr Gałęowski